

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ALOJAMENTOS INSTITUTO EDUCAR

Local: Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Anonni, Pontão-RS

PLANILHA SINAPI BASE: 02-2024 - Com desoneração

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

ETAPA	TOTAL R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1 Serviços Iniciais	R\$ 11.558,36	R\$ 11.558,36					
		100%					
2 Movimentos de Terra	R\$ 5.325,15	R\$ 2.662,57	R\$ 2.662,57				
		50%	50%				
3 INFRAESTRUTURA	R\$ 93.827,15	R\$ 37.530,86	R\$ 28.148,15	R\$ 28.148,15			
		40%	30%	30%			
4 Superestrutura	R\$ 127.405,71		R\$ 63.702,85	R\$ 63.702,85			
			50%	50%			
5 Pisos	R\$ 52.331,84				R\$ 26.165,92	R\$ 26.165,92	
					50%	50%	
6 Alvenarias e Revestimentos	R\$ 150.721,59			R\$ 37.680,40	R\$ 75.360,79	R\$ 37.680,40	
				25%	50%	25%	
7 Esquadrias	R\$ 67.055,30					R\$ 67.055,30	
						100%	
8 Cobertura	R\$ 69.566,47			R\$ 34.783,24	R\$ 27.826,59	R\$ 6.956,65	
				50%	40%	10%	
9 Pintura	R\$ 38.346,47						R\$ 38.346,47
							100%
10 instalações hidrossanitárias	R\$ 65.005,71		R\$ 6.500,57		R\$ 26.002,28		R\$ 32.502,85
			10%		40%		50%
11 instalações eletricas	R\$ 61.285,08		R\$ 12.257,02		R\$ 6.128,51		R\$ 42.899,56
			20%		10%		70%
12 PPCI	R\$ 7.733,45					R\$ 7.733,45	
						100%	
13 SERVIÇOS FINAIS	R\$ 840,51						R\$ 840,51
							100%
TOTAL MENSAL		R\$ 51.751,79	R\$ 113.271,16	R\$ 164.314,64	R\$ 161.484,10	R\$ 145.591,71	R\$ 114.589,39
PORCENTAGEM	R\$ 751.002,79	R\$ 51.751,79	R\$ 165.022,95	R\$ 329.337,59	R\$ 490.821,69	R\$ 636.413,40	R\$ 751.002,79
TOTAL GERAL							R\$ 751.002,79

Alexandre Menegazzo  
Engenheiro Civil - CREA/RS 167278

Velton Vicente Hahn  
Prefeito Municipal