

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FISICO FINANCEIRO

Obra: **UNIDADE BASICA DE SAÚDE – PONTÃO**

Local: TRAVESSA JOAQUIM BORGES- CENTRO - PONTÃO/RS

Cidade: PONTÃO

Data: 20/11/2013

DISCRIMINAÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL R\$
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00								26.046,46
2. INFRA-ESTRUTURA	50,00	50,00							116.424,71
3. SUPRA-ESTRUTURA		40,00	40,00	20,00					163.262,99
4. PAREDES E PAINÉIS			40,00	30,00	30,00				186.707,18
5. COBERTURA E PROTEÇÕES					20,00	40,00	40,00		74.946,32
6. REVESTIMENTOS FORROS E PINTURAS					15,00	20,00	50,00	15,00	221.584,49
7. PISOS					30,00	30,00	20,00	20,00	181.674,01
8. INSTALAÇÕES E APARELHOS					10,00	10,00	40,00	40,00	101.106,40
9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES							40,00	60,00	39.301,46
TOTAIS MENSAIS R\$	84.258,82	123.517,55	139.988,07	88.664,75	168.851,93	138.908,27	233.268,72	133.595,91	
TOTAIS EM PERCENTUAIS MENSAIS	7,58	11,12	12,60	7,98	15,20	12,50	21,00	12,02	
TOTAIS EM PERCENTUAIS ACUMULADOS	7,58	18,70	31,30	39,28	54,48	66,98	87,98	100,00	1.111.054,02

ALEXANDRE MENEGAZZO

CREA 167278