

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pontão/RS
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA FAZENDA ANONI
 LOGRADOURO: AREA 1
 SEGMENTO: Etapa 01 -Trecho 01 - faixa de Dominio da RS 324, estrada vincinal area 01 até a altura da Estaca 0+1300.

| Item | Especificação dos Serviços | Total | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | | Mês 5 | | Mês 6 | |
|---------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| | | | parc. % | R\$ | parc. % | Acum. % | parc. % | Acum. % | parc. % | Acum. % | parc. % | Acum. % | parc. % | Acum. % |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 30.367,68 | 60,0% | 18.220,61 | 25,0% | 7.591,92 | 5,0% | 1.518,38 | 5,0% | 1.518,38 | 5,0% | 1.518,38 | | 0,0% |
| 2 | Escavação, regularização de pavimentação e drenagem pluvial | R\$ 387.381,36 | 25,0% | 96.845,34 | 50,0% | 193.690,68 | 25,0% | 96.845,34 | | - | | - | | 0,0% |
| 3 | Pavimentação asfáltica | R\$ 657.405,63 | | - | | - | 25,0% | 164.351,41 | 50,0% | 328.702,82 | 25,0% | 164.351,41 | | 0,0% |
| 4 | Sinalização cfe DENATRAM/CONTRAM (tabela DNIT-SICRO-SET/2013) | R\$ 25.029,02 | | | | - | | - | | - | | - | 100,0% | 25.029,02 |
| 5 | Mobilização e desmobilização de obra | R\$ 29.996,41 | 50,0% | 14.998,21 | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | - | 50,0% | 14.998,21 |
| Total: | | R\$ 1.130.180,10 | 11,51% | 130.064,15 | 17,81% | 201.282,60 | 23,25% | 262.715,13 | 29,22% | 330.221,20 | 14,68% | 165.869,79 | 3,54% | 40.027,23 |
| | | Valor da parcela: | | R\$ 130.064,15 | | R\$ 201.282,60 | | R\$ 262.715,13 | | R\$ 330.221,20 | | R\$ 165.869,79 | | R\$ 40.027,23 |
| | | Valor Acumulado: | | R\$ 130.064,15 | | R\$ 331.346,75 | | R\$ 594.061,88 | | R\$ 924.283,08 | | R\$ 1.090.152,88 | | R\$ 1.130.180,10 |

NELSON JOSÉ GRASELI
 PREFEITO MUNICIPAL

Alexandre Menegazzo
 ENG. CIVIL -CREA-RS /167278