

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pontão/RS  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA FAZENDA ANONI  
 LOGRADOURO: AREA 1  
 SEGMENTO: -Trecho 01 - ETAPA 02- inicia altura da Estaca 0+1300 até a altura da Estaca 0+2600.

Item	Especificação dos Serviços	Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			parc. %	R\$	parc. %	Acum. %	parc. %	Acum. %	parc. %	Acum. %	parc. %	Acum. %	parc. %	Acum. %
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.106,62	60,0%	4.263,97	25,0%	1.776,66	5,0%	355,33	5,0%	355,33	5,0%	355,33		0,0%
2	Escavação, regularização de pavimentação e drenagem pluvial	R\$ 553.066,97	25,0%	138.266,74	50,0%	276.533,49	25,0%	138.266,74		-		-		0,0%
3	Pavimentação asfáltica	R\$ 636.859,39		-		-	25,0%	159.214,85	50,0%	318.429,70	25,0%	159.214,85		0,0%
4	Sinalização cfe DENATRAM/CONTRAM (tabela DNIT-SICRO-SET/2013)	R\$ 26.115,98				-		-		-		-	100,0%	26.115,98
5	Mobilização e desmobilização de obra	R\$ 29.996,77	50,0%	14.998,39		0,0%		0,0%		0,0%		-	50,0%	14.998,39
<b>Total:</b>		<b>R\$ 1.253.145,73</b>	<b>12,57%</b>	<b>157.529,10</b>	<b>22,21%</b>	<b>278.310,14</b>	<b>23,77%</b>	<b>297.836,92</b>	<b>25,44%</b>	<b>318.785,03</b>	<b>12,73%</b>	<b>159.570,18</b>	<b>3,28%</b>	<b>41.114,37</b>
		Valor da parcela:		R\$ 157.529,10		R\$ 278.310,14		R\$ 297.836,92		R\$ 318.785,03		R\$ 159.570,18		R\$ 41.114,37
		Valor Acumulado:		R\$ 157.529,10		R\$ 435.839,24		R\$ 733.676,16		R\$ 1.052.461,19		R\$ 1.212.031,37		R\$ 1.253.145,73

NELSON JOSÉ GRASELI  
 PREFEITO MUNICIPAL

Alexandre Menegazzo  
 ENG. CIVIL -CREA-RS /167278