

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO - EMEI-SEMENTINHA DO AMANHÃ

Local: Pontão-RS

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

ETAPA	TOTAL R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1 Serviços Iniciais	R\$ 5.737,18	R\$ 5.737,18					
		100%					
2 Movimentos de Terra	R\$ 278,02	R\$ 139,01	R\$ 139,01				
		50%	50%				
3 INFRAESTRUTURA	R\$ 33.784,73	R\$ 13.513,89	R\$ 10.135,42	R\$ 10.135,42			
		40%	30%	30%			
4 Superestrutura	R\$ 20.615,66		R\$ 10.307,83	R\$ 10.307,83			
			50%	50%			
5 Pisos	R\$ 25.946,82				R\$ 12.973,41	R\$ 12.973,41	
					50%	50%	
6 Alvenarias e Revestimentos	R\$ 114.946,86			R\$ 28.736,71	R\$ 57.473,43	R\$ 28.736,71	
				25%	50%	25%	
7 Esquadrias	R\$ 52.294,27					R\$ 52.294,27	
						100%	
8 Cobertura	R\$ 48.328,46			R\$ 24.164,23	R\$ 19.331,38	R\$ 4.832,85	
				50%	40%	10%	
9 Pintura	R\$ 26.431,14						R\$ 26.431,14
							100%
10 instalações hidrossanitárias	R\$ 38.831,18		R\$ 3.883,12		R\$ 15.532,47		R\$ 19.415,59
			10%		40%		50%
11 instalações elétricas	R\$ 17.371,91		R\$ 3.474,38		R\$ 1.737,19		R\$ 12.160,34
			20%		10%		70%
12 SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.092,46						R\$ 1.092,46
							100%
TOTAL MENSAL		R\$ 19.390,08	R\$ 27.939,76	R\$ 73.344,19	R\$ 107.047,89	R\$ 98.837,24	R\$ 59.099,54
PORCENTAGEM	R\$ 385.658,70	R\$ 19.390,08	R\$ 47.329,84	R\$ 120.674,03	R\$ 227.721,92	R\$ 326.559,16	R\$ 385.658,70
TOTAL GERAL							R\$ 385.658,70

Pontão, 23 de novembro de 2022

Alexandre Menegazzo
Engenheiro Civil - CREA/RS 167278

Velton Vicente Hahn
Prefeito Municipal