

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA

Local: Pontão-RS

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

ETAPA	TOTAL R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1 <b>Serviços Iniciais</b>	R\$ 4.632,70	R\$ 4.632,70					
		100%					
2 <b>Movimentos de Terra</b>	R\$ 405,62	R\$ 202,81	R\$ 202,81				
		50%	50%				
3 <b>INFRAESTRUTURA</b>	R\$ 33.123,63	R\$ 13.249,45	R\$ 9.937,09	R\$ 9.937,09			
		40%	30%	30%			
4 <b>Superestrutura</b>	R\$ 22.296,80		R\$ 11.148,40	R\$ 11.148,40			
			50%	50%			
5 <b>Pisos</b>	R\$ 31.152,37				R\$ 15.576,18	R\$ 15.576,18	
					50%	50%	
6 <b>Alvenarias e Revestimentos</b>	R\$ 136.703,02			R\$ 34.175,76	R\$ 68.351,51	R\$ 34.175,76	
				25%	50%	25%	
7 <b>Esquadrias</b>	R\$ 27.023,90					R\$ 27.023,90	
						100%	
8 <b>Cobertura</b>	R\$ 38.789,57			R\$ 19.394,79	R\$ 15.515,83	R\$ 3.878,96	
				50%	40%	10%	
9 <b>Pintura</b>	R\$ 16.122,69						R\$ 16.122,69
							100%
10 <b>instalações hidrossanitárias E PLUVIAIS</b>	R\$ 12.651,46		R\$ 1.265,15		R\$ 5.060,58		R\$ 6.325,73
			10%		40%		50%
11 <b>instalações eletricas</b>	R\$ 24.675,30		R\$ 4.935,06		R\$ 2.467,53		R\$ 17.272,71
			20%		10%		70%
12 <b>SERVIÇOS FINAIS</b>	R\$ 547,68						R\$ 547,68
							100%
<b>TOTAL MENSAL</b>		<b>R\$ 18.084,97</b>	<b>R\$ 27.488,51</b>	<b>R\$ 74.656,03</b>	<b>R\$ 106.971,64</b>	<b>R\$ 80.654,80</b>	<b>R\$ 40.268,80</b>
<b>PORCENTAGEM</b>	<b>R\$ 348.124,75</b>	<b>R\$ 18.084,97</b>	<b>R\$ 45.573,47</b>	<b>R\$ 120.229,50</b>	<b>R\$ 227.201,14</b>	<b>R\$ 307.855,94</b>	<b>R\$ 348.124,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 348.124,75</b>

Pontão, 3 de janeiro de 2023

Alexandre Menegazzo  
Engenheiro Civil - CREA/RS 167278

Velton Vicente Hahn  
Prefeito Municipal