

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA

Local: Pontão-RS

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

| ETAPA | TOTAL R\$ | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Serviços Iniciais | R\$ 4.632,70 | R\$ 4.632,70 | | | | | |
| | | 100% | | | | | |
| 2 Movimentos de Terra | R\$ 405,62 | R\$ 202,81 | R\$ 202,81 | | | | |
| | | 50% | 50% | | | | |
| 3 INFRAESTRUTURA | R\$ 41.510,73 | R\$ 16.604,29 | R\$ 12.453,22 | R\$ 12.453,22 | | | |
| | | 40% | 30% | 30% | | | |
| 4 Superestrutura | R\$ 22.622,43 | | R\$ 11.311,22 | R\$ 11.311,22 | | | |
| | | | 50% | 50% | | | |
| 5 Pisos | R\$ 31.152,37 | | | | R\$ 15.576,18 | R\$ 15.576,18 | |
| | | | | | 50% | 50% | |
| 6 Alvenarias e Revestimentos | R\$ 136.703,02 | | | R\$ 34.175,76 | R\$ 68.351,51 | R\$ 34.175,76 | |
| | | | | 25% | 50% | 25% | |
| 7 Esquadrias | R\$ 27.023,90 | | | | | R\$ 27.023,90 | |
| | | | | | | 100% | |
| 8 Cobertura | R\$ 40.168,72 | | | R\$ 20.084,36 | R\$ 16.067,49 | R\$ 4.016,87 | |
| | | | | 50% | 40% | 10% | |
| 9 Pintura | R\$ 16.122,69 | | | | | | R\$ 16.122,69 |
| | | | | | | | 100% |
| 10 instalações hidrossanitárias E PLUVIAIS | R\$ 12.651,46 | | R\$ 1.265,15 | | R\$ 5.060,58 | | R\$ 6.325,73 |
| | | | 10% | | 40% | | 50% |
| 11 instalações eletricas | R\$ 24.675,30 | | R\$ 4.935,06 | | R\$ 2.467,53 | | R\$ 17.272,71 |
| | | | 20% | | 10% | | 70% |
| 12 SERVIÇOS FINAIS | R\$ 547,68 | | | | | | R\$ 547,68 |
| | | | | | | | 100% |
| TOTAL MENSAL | | R\$ 21.439,81 | R\$ 30.167,45 | R\$ 78.024,55 | R\$ 107.523,30 | R\$ 80.792,72 | R\$ 40.268,80 |
| PORCENTAGEM | R\$ 358.216,63 | R\$ 21.439,81 | R\$ 51.607,26 | R\$ 129.631,81 | R\$ 237.155,11 | R\$ 317.947,83 | R\$ 358.216,63 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$ 358.216,63 |

Pontão, 3 de janeiro de 2023

Alexandre Menegazzo
Engenheiro Civil - CREA/RS 167278

Velton Vicente Hahn
Prefeito Municipal