

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Reforma e Ampliação da UBS- Unidade Basica de Saude de Pontão

Local: Pontão-RS

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

ETAPA	TOTAL R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1 <b>Serviços Iniciais</b>	R\$ 12.876,03	R\$ 12.876,03					
		100%					
2 <b>Movimentos de Terra</b>	R\$ 1.515,08	R\$ 757,54	R\$ 757,54				
		50%	50%				
3 <b>INFRAESTRUTURA</b>	R\$ 45.257,60	R\$ 18.103,04	R\$ 13.577,28	R\$ 13.577,28			
		40%	30%	30%			
4 <b>Superestrutura</b>	R\$ 77.188,38		R\$ 38.594,19	R\$ 38.594,19			
			50%	50%			
5 <b>Pisos</b>	R\$ 30.516,21				R\$ 15.258,11	R\$ 15.258,11	
					50%	50%	
6 <b>Alvenarias e Revestimentos</b>	R\$ 89.847,22			R\$ 22.461,80	R\$ 44.923,61	R\$ 22.461,80	
				25%	50%	25%	
7 <b>Esquadrias</b>	R\$ 24.746,50					R\$ 24.746,50	
						100%	
8 <b>Cobertura</b>	R\$ 28.917,63			R\$ 14.458,82	R\$ 11.567,05	R\$ 2.891,76	
				50%	40%	10%	
9 <b>Pintura</b>	R\$ 32.243,61						R\$ 32.243,61
							100%
10 <b>instalações hidrossanitárias</b>	R\$ 4.075,15		R\$ 407,52		R\$ 1.630,06		R\$ 2.037,58
			10%		40%		50%
11 <b>instalações eletricas</b>	R\$ 14.717,26		R\$ 2.943,45		R\$ 1.471,73		R\$ 10.302,08
			20%		10%		70%
12 <b>SERVIÇOS FINAIS</b>	R\$ 306,63						R\$ 306,63
							100%
13 <b>REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE</b>	R\$ 11.774,57						R\$ 11.774,57
							100%
TOTAL MENSAL		R\$ 31.736,61	R\$ 56.279,98	R\$ 89.092,09	R\$ 74.850,55	R\$ 65.358,18	R\$ 56.664,46
PORCENTAGEM	R\$ 373.981,87	R\$ 31.736,61	R\$ 88.016,59	R\$ 177.108,68	R\$ 251.959,23	R\$ 317.317,41	R\$ 373.981,87
TOTAL GERAL							R\$ 373.981,87

Pontão, 23 de maio de 2023

Alexandre Menegazzo  
Engenheiro Civil - CREA/RS 167278

Velton Vicente Hahn  
Prefeito Municipal