

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO											
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO											
EXECUÇÃO DE OBRA DO NOVO CRAS MUNICIPAL											
Local: Travessa Joaquim Borges, centro Pontão-RS						PLANILHA SINAPI BASE: 02-2024 - Com desoneração					
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO											
	ETAPA	TOTAL R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	Serviços Iniciais	R\$ 33.252,95	R\$ 33.252,95								
			100%								
2	Movimentos de Terra	R\$ 11.882,80	R\$ 11.882,80	R\$ -							
			100%								
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 50.180,64	R\$ 25.090,32	R\$ 25.090,32							
			50%	50%							
4	Superestrutura	R\$ 135.356,64	R\$ 33.839,16	R\$ 67.678,32	R\$ 33.839,16						
			25%	50%	25%						
5	Pisos	R\$ 79.715,48					R\$ 23.914,64	R\$ 23.914,64	R\$ 31.886,19		
							30%	30%	40%		
6	Alvenarias e Revestimentos	R\$ 220.667,18			R\$ 44.133,44	R\$ 88.266,87	R\$ 44.133,44	R\$ 44.133,44			
					20%	40%	20%	20%			
7	Esquadrias	R\$ 78.475,52							R\$ 39.237,76	R\$ 19.618,88	R\$ 19.618,88
									50%	25%	25%
8	Cobertura	R\$ 69.980,02			R\$ 13.996,00	R\$ 13.996,00	R\$ 41.988,01				
					20%	20%	60%				
9	Pintura	R\$ 67.425,92								R\$ 33.712,96	R\$ 33.712,96
										50%	50%
10	instalações hidrossanitárias	R\$ 36.909,85						R\$ 3.690,99		R\$ 18.454,93	R\$ 14.763,94
								10%		50%	40%
11	instalações eletricas	R\$ 44.730,50						R\$ 4.473,05	R\$ 8.946,10	R\$ 22.365,25	R\$ 8.946,10
								10%	20%	50%	20%
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 884,50									R\$ 884,50
											100%
	TOTAL MENSAL		R\$ 104.067,98	R\$ 92.769,64	R\$ 91.969,25	R\$ 102.263,48	R\$ 110.037,19	R\$ 76.212,82	R\$ 80.071,16	R\$ 94.153,77	R\$ 77.928,73
	PORCENTAGEM	R\$ 829.462,00	R\$ 104.067,98	R\$ 196.837,62	R\$ 288.806,87	R\$ 391.070,34	R\$ 501.107,53	R\$ 577.320,35	R\$ 657.391,50	R\$ 751.545,27	R\$ 829.474,00
	TOTAL GERAL										

Pontão, 08 de janeiro de 2026.

Jair Leandro Kempf
Engenheiro Civil - CREA/RS 213099

Luis Fernando Pereira da Silva
Prefeito Municipal