CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	REFORMA E REFORÇOS	AMPLIAÇÃO E MEZANINO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	2	Placa de Obra	1																								
F	3	locação de obra		1																							
F	4	Remoção de estruturas	1																								
F	5	Demolições	1	1																							
F	6	Limpeza lava jato	3																								
F	7	Movimentação de solo	1																								
F	8	Sapatas reforços	1																								
F	9	estacas ampliação		1																							
F	10	Vigas Baldrame	2	2																							
F	11	Impermeabilização	2	2																							
F	12	Pilares em concreto armado	2	2																							
F	13	Vigas nivel Mezanino	2	2																							
F	14	Vigas nivel cobertura ginásio	3																								
F	15	Alvenarias	3	3																							
F	16	Chapisco interno		3																							
F	17	Emboço interno	3	3																							
F	18	Ceramica		5																							
	19	Chapisco externo																									
F	20	Massa única externa	4																								
F	21	Contrapiso		5																							
F	22	Piso ceramico		5																							
F	23	Estrutura metalica piso mezanino		5																							
F	24	Piso de madeira mezanino		5																							
F	25	escada mezanino		5																							
F	26	pintura mezanino		6																							
F	27	portas de acesso	6																								
F	28	Janelas	6	6																							
F	29	portas internas		6																							
F	30	vidros	6	6																							
F	31	Guarda corpo		6																							
F	32	Pintura de paredes	6	6																							
F	33	Pintura de esquadrias	6	6																							
F	34	pintura de piso	6																								
F	35	pintura de telhas reutilizadas	4																								
F	36	Estrutura cobertura Ginásio	4																								
F	37	Estrutura cobertura ampliação		4																							
F	38	Telhas cobertura	4	4																							
F	39	rufos e algerosas	4	4																							
F	40	fechamentos oitões	5																								
F	41	Louças e metais		6																							
F	42	Divisósias e bancadas		6																							
F	43	barras de apoio		6																							
F	44	Pontos de consumo		3																							
F	45	caixas e ralos		3																							
F	46	entrada de energia	5																								
F	47	quadros e disjuntores	3	3																							
F	48	Luminárias		5																							
F	49	refletores	5																								
F	50	Pontos de tomadas e iluminação	5	5																							
F	51	Grama sintetica	6																								
F	52	serviços finais	6																								
	53	0																									
	54	0																									
	55	0																									
	56	0																									